

DIAGRAMA DE TIEMPOS
Y COSTES DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TACORONTE - FASE I

CAPITULO		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				TOTAL
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	
01	DEMOLICIONES	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51																									20.132,11 €
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										242,74	242,74	242,74	242,74	242,74	242,74	242,74	242,74	242,74															1.941,88 €
03	CIMENTOS Y CONTENCIONES					1.501,50	1.501,50	1.501,50	1.501,50																									7.507,49 €
04	ESTRUCTURA									1.033,20	1.033,20																							2.066,39 €
05	ALBAÑILERÍA																																	60.970,90 €
06	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO																																	14.796,05 €
07	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS																																	252.598,53 €
08	SOLADOS, ALICATADOS Y APLACADOS																																	109.386,81 €
09	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS																																	24.161,63 €
10	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA																																	218.001,62 €
11	APARATOS ELEVADORES																																	18.407,39 €
12	PINTURAS Y ACABADOS																																	27.716,31 €
13	ELECTRICIDAD																																	360.270,06 €
14	TELECOMUNICACIONES																																	63.373,08 €
15	CLIMA Y VENTILACIÓN																																	256.037,70 €
16	P. CONTRA INCENDIOS																																	57.299,58 €
17	FONTANERÍA																																	166.356,71 €
18	SANEAMIENTO																																	40.489,01 €
19	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO																																	63.164,64 €
20	VARIOS																																	22.429,35 €
21	EXTERIORES Y URBANIZACIÓN																																	67.394,67 €
22	GESTIÓN DE RESIDUOS																																	19.769,89 €
23	SEGURIDAD Y SALUD																																	24.226,17 €
TOTAL PEM SEMANAL:		3.891,39 €	3.891,39 €	3.891,39 €	3.891,39 €	5.392,89 €	9.747,95 €	35.481,53 €	35.481,53 €	66.589,33 €	66.589,33 €	65.798,87 €	65.798,87 €	93.389,91 €	93.389,91 €	102.505,48 €	102.505,48 €	110.427,12 €	111.928,61 €	106.250,97 €	107.512,12 €	90.274,98 €	90.274,98 €	88.795,38 €	88.795,38 €	56.375,42 €	56.375,42 €	47.259,85 €	46.191,79 €	18.351,22 €	44.084,79 €	63.560,25 €	13.803,06 €	
TOTAL PEM ACUMULADO:		3.891,39 €	7.782,78 €	11.674,17 €	15.565,56 €	20.958,45 €	30.706,40 €	66.187,93 €	101.669,46 €	168.258,79 €	234.848,12 €	300.646,98 €	366.445,85 €	459.835,76 €	553.225,68 €	655.731,16 €	758.236,64 €	868.663,75 €	980.592,37 €	1.086.843,33 €	1.194.355,46 €	1.284.630,44 €	1.374.905,42 €	1.463.700,80 €	1.552.496,17 €	1.608.871,59 €	1.665.247,01 €	1.712.506,86 €	1.758.698,65 €	1.777.049,87 €	1.821.134,66 €	1.884.694,91 €	1.898.497,97 €	1.898.497,97 €
TOTAL PEM MENSUAL:					15.565,56 €				86.103,90 €				264.776,39 €				391.790,79 €				436.118,82 €				388.140,72 €				206.202,48 €				139.799,32 €	
TOTAL PC SEMANAL:		5.079,82 €	5.079,82 €	5.079,82 €	5.079,82 €	7.039,88 €	12.724,98 €	46.317,89 €	46.317,89 €	86.925,71 €	86.925,71 €	85.893,84 €	85.893,84 €	121.911,19 €	121.911,19 €	133.810,65 €	133.810,65 €	144.151,86 €	146.111,61 €	138.700,01 €	140.346,33 €	117.844,96 €	117.844,96 €	115.913,48 €	115.913,48 €	73.892,47 €	73.892,47 €	61.693,01 €	60.296,76 €	23.955,68 €	57.548,29 €	82.971,55 €	18.016,51 €	
TOTAL PC ACUMULADO:		5.079,82 €	10.159,64 €	15.239,46 €	20.319,29 €	27.359,16 €	40.084,14 €	86.401,73 €	132.719,31 €	219.645,02 €	306.570,73 €	392.464,57 €	478.358,41 €	600.269,61 €	722.180,80 €	855.991,45 €	989.802,11 €	1.133.953,66 €	1.280.065,27 €	1.418.765,29 €	1.559.111,61 €	1.676.956,57 €	1.794.801,53 €	1.910.715,02 €	2.026.628,50 €	2.100.220,97 €	2.173.813,45 €	2.235.506,48 €	2.295.805,22 €	2.319.760,90 €	2.377.309,19 €	2.460.280,74 €	2.478.299,25 €	2.478.299,25 €
TOTAL PC MENSUAL:													112.400,03 €				345.639,10 €				569.309,51 €				467.516,89 €				269.176,72 €				182.484,03 €	

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2025

Sonia Herrera García
Arquitecto

DIAGRAMA DE TIEMPOS Y COSTES DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TACORONTE - FASE II

[illegible]

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2025

Sonia Herrera García
Arquitecto

CAPITULO

TOTAL PEM SEMANA:	3.319,66 €	3.319,66 €	3.319,66 €	3.319,66 €	7.420,17 €	7.420,17 €	23.013,36 €	25.128,15 €	27.736,78 €	35.721,24 €	61.021,02 €	61.021,02 €	60.906,00 €	60.906,00 €	60.906,00 €	60.906,00 €	66.211,70 €	66.211,70 €	61.488,43 €	59.373,64 €	66.409,62 €	68.524,41 €	35.045,42 €	7.897,21 €		
TOTAL PEM ACUMULADO:	3.319,66 €	6.639,31 €	9.958,97 €	13.278,63 €	20.698,79 €	28.118,96 €	51.132,32 €	76.260,47 €	103.997,25 €	139.718,48 €	200.739,51 €	261.760,53 €	322.666,53 €	383.572,53 €	444.478,53 €	505.384,53 €	571.596,23 €	637.807,93 €	699.296,35 €	758.669,99 €	825.079,61 €	893.604,02 €	928.649,44 €	936.546,65 €	936.546,65 €	
TOTAL PEM MENSUAL:				13.278,63 €				62.981,84 €		185.500,06 €						243.624,00 €								253.285,46 €	177.876,66 €	
TOTAL PC SEMANA:	4.333,48 €	4.333,48 €	4.333,48 €	4.333,48 €	9.686,29 €	9.686,29 €	30.041,64 €	32.802,28 €	36.207,59 €	46.630,50 €	79.656,84 €	79.656,84 €	79.506,69 €	79.506,69 €	79.506,69 €	79.506,69 €	86.432,75 €	86.432,75 €	80.266,99 €	77.506,35 €	86.691,12 €	89.451,76 €	45.748,29 €	10.309,02 €		
TOTAL PC ACUMULADO:	4.333,48 €	8.666,96 €		13.000,44 €	17.333,92 €	27.020,21 €	36.706,49 €	66.748,13 €	99.550,41 €	135.758,01 €	182.388,51 €	262.045,35 €	341.702,19 €	421.208,89 €	500.715,58 €	580.222,27 €	659.728,97 €	746.161,72 €	832.594,47 €	912.861,46 €	990.367,81 €	1.077.058,93 €	1.166.510,69 €	1.212.258,98 €	1.222.568,00 €	1.222.568,00 €
TOTAL PC MENSUAL:				17.333,92 €				82.216,50 €		242.151,78 €							318.026,77 €							330.638,84 €	232.200,19 €	

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2025

Sonia Herrera García
Arquitecto