

CRONOLOGÍA DE LA FALACIAS EN LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE TACORONTE EL SAUZAL

Fecha	Información de:	Calendario Planificado	Planificación del proyecto de Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios
22-dic.-22	Respuesta del Consejero Sanidad en el Parlamento	12-jul-19	Las obras en el Centro de Salud de Tacoronte comenzaron el 12 de julio de 2019 con un plazo de ejecución de 700 días naturales.
		17-mar-20	Orden de la Consejería de Sanidad, de la suspensión temporal total de las obras por la COVID-19
		may-20	La suspensión se levantó por Orden de la Consejería de Sanidad en mayo de 2020
		ago-21	y los trabajos debieron haberse acabado en agosto de 2021.
		22-dic-22	En estos momento se está procediendo a la redacción de dicho proyecto modificado
		22-dic-22	el Servicio Canario de la Salud, se trabaja para recuperar la actividad cuanto antes y desde que se cuente con el proyecto modificado
Entre informaciones pasan 15 meses			
21-mar.-24	Respuesta de la Consejera de Sanidad en la comisión de Sanidad	21-mar-24	los servicios de infraestructura y contratación están trabajando en el encargo de la redacción de un proyecto para poder terminar la obra
		jun-24	Se estima que la licitación y ejecución de la redacción del proyecto pueda estar terminada en este <i>primer semestre del año 2024</i> .
		dic-24	Para que <i>estos proyectos estén redactados y entregados durante el segundo semestre del año 2024</i> . Una vez supervisado se podrá licitar la obra.
Entre informaciones pasan 13 meses			
25-abr.-25	Respuesta de la Consejero Sanidad en el Parlamento	25-abr-25	el servicio de Infraestructura y el Servicio de contratación están trabajando para el encargo de la redacción del proyecto
		jun-25	Estima que <i>*la supervisión del proyecto*</i> concluirá durante el <i>*segundo trimestre de 2025*</i>
		sep-25	se procederá a la licitación y adjudicación de la obra, previsto que terminé para finales del tercer trimestre de 2025
		dic-25	Las obras darán inicio en el último trimestre de 2025, y concluir la <i>*reforma*</i>
Entre informaciones pasan 2 meses			
24-jun.-25	Portal de noticias del Gobierno	24-jun-25	Tras avanzar en los trámites y plazos correspondientes para este nuevo proyecto, el Servicio Canario de la Salud ya dispone de los proyectos técnicos de arquitectura e ingeniería para su supervisión, paso previo al inicio de la licitación y adjudicación d
Entre informaciones pasan 3 meses			
16-sep.-25	Respuesta del Servicio Canario de Salud a la Diputación del Común	16-sep-25	El proyecto de ejecución fue recibido el 29 de mayo de 2025, encontrándose actualmente en fase de subsanación
			Una vez supervisado y aprobado, se iniciará la tramitación del expediente de contratación pública mediante procedimiento abierto ordinario
		22-oct-25	SIN PUBLICAR. Publicación en la Plataforma de Contratación, presentación de ofertas: 3 meses
		feb-26	Celebración de las sesiones para valoración por la Mesa: 3 meses adicionales.
		may-26	Adjudicación y firma del contrato: estimada en un plazo de 1,5 meses desde la adjudicación
		jul-26	Inicio efectivo de las obras: mediante acta de replanteo

Entre la información dada por la Consejera de Sanidad en el Parlamento el 25 de abril de 2025 y la información del Director General de Recursos Económicos del Servicio Canarios de la Salud remitida a la Diputación del Común
HAY UN RETRASO EN EL COMIENZO DE LAS OBRAS DE MÁS DE SEIS MESES