

Proyecto	186G0109	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TACORONTE	Tacoronte	TENERIFE
----------	----------	--	-----------	----------

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	23	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa	312F	Atención Primaria
Capítulo	6	INVERSIONES REALES
Artículo	62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios
Concepto	622	Edificios y otras construcciones
Subconcepto	62201	Construcción

Año	Crédito inicial del año correspondiente	Ejecución Presupuesto: Modificación Crédito	Ejecución Presupuesto: Crédito Definitivo	Ejecución Presupuesto: Compromisos	Ejecución Presupuesto: Obligaciones Reconocidas	Ejecución Presupuesto: Pagos Realizados	Ejecución Presupuesto: Obligaciones Pendientes de Pago	Ejecución Presupuesto: Remanentes de Crédito
2018	2.656.944,00	-2.589.261,19	67.682,81	67.682,81	32.317,19	32.317,19	0,00	35.365,62
2019	532.318,00	No he conseguido los datos de ejecución del 2019 por proyectos. Solo el total						
2020	2.656.944,00	-2.207.741,39	449.202,61	386.604,20	386.604,20	381.656,40	4.947,80	62.598,41
2021	2.597.305,00	-2.184.553,74	412.751,26	344.513,35	344.513,35	344.513,35	0,00	68.237,91
2022	600.000,00	-382.256,40	217.743,60	45.589,61	45.589,61	44.733,61	856,00	172.153,99
2023	2.118.654,00	-1.561.018,80	557.635,20	7.635,20	7.635,20	7.635,20	0,00	550.000,00
2024	1.000.000,00	Sin publicar la ejecución de presupuesto del 2024						
2025	500.000,00	Importe en la Ley de Presupuesto de 2025						
Totales	12.662.165,00	-8.924.831,52	1.705.015,48	852.025,17	816.659,55	810.855,75	5.803,80	888.355,93

6220100 Construcción								
2019	11.481.060,00	-4.628.411,14	6.852.648,86	3.981.829,59	3.981.829,59	3.356.233,57	625.596,02	2.870.819,27

12 de julio de 2019	comenzaron las obras en el Centro de Salud de Tacoronte
17 de marzo de 2020,	se acuerda la suspensión temporal total de las obras por causas de fuerza mayor, derivadas de la crisis sanitaria por la COVID-19
mayo de 2020	se levantó la suspensión por Orden de la Consejería de Sanidad
agosto de 2021	los trabajos debieron haberse acabado